

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 07.05.2025 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

4 этап

Выполнение работ.

1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 100%
2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 100%
3. Устройство армированной бетонной подготовки – 100%
4. Прокладка трубопроводов канализации – 97%
5. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 100%
6. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 98%
7. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –100%
8. Подвесные потолки «Амстронг» - 89%
9. Установка внутренних дверей – 92%
10. Крыльцо главного входа – 92%
11. Электроснабжение, освещение – 86%
12. Установка умывальников, унитазов – 65%
13. Устройство линолеумных полов – 90%
14. Облицовка стен панелями «Криплат» - 88%
15. Подготовка потолков под водно-дисперсионную окраску – 80%

Задействованный персонал 5 чел, 1 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор
МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

А.А. Евзютин