

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ  
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова  
на 18.09.2024 года

**«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»**

Выполнение работ.

1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 90%
2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 97%
3. Устройство армированной бетонной подготовки – 96%
4. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 100%
5. Демонтаж радиаторов отопления – 100%
6. Прокладка трубопроводов канализации – 95%
7. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 92%
8. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 96%
9. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –96%
10. Облицовка стен фасада здания металлосайдингом – 100%
11. Облицовка карнизов профлистом – 100%
12. Установка организованного водостока – 98%
13. Утепление стен фасада здания – 100%
14. Устройство отмостки по периметру здания школы – 100%
15. Устройство металлокаркаса с облицовкой стен фасада керамогранитом – 100%
16. Монтаж трубопроводов и радиаторов отопления – 100%
17. Подвесные потолки «Амстронг» - 45%
18. Установка внутренних дверей – 50%
19. Крыльцо главного входа – 77%
20. Электроснабжение, освещение – 65%

Задействованный персонал 6 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор  
МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко

















