

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 19.06.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

2 этап. Выполнение работ.

1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 70%
2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 95%
3. Устройство армированной бетонной подготовки – 96%
4. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 96%
5. Демонтаж радиаторов отопления – 100%
6. Прокладка трубопроводов канализации – 85%
7. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 75%
8. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 85%
9. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –85%
10. Облицовка стен фасада здания металлосайдингом – 95%
11. Облицовка карнизов профлистом – 80%
12. Установка организованного водостока – 80%
13. Утепление стен фасада здания – 95%
14. Устройство отмостки по периметру здания школы – 25%
15. Устройство металлокаркаса с облицовкой стен фасада керамогранитом – 30%
16. Монтаж трубопроводов и радиаторов отопления – 65%

Задействованный персонал 20 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор
МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко











