

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 20.03.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

1 этап. Подготовительные работы (демонтажные):

1. Демонтаж дверей внутри помещения – 100%
2. Демонтаж подоконников и откосов – 100%
3. Закладка оконных проемов кирпичами – 100%
4. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 92%
5. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 73%
6. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 83%
7. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 68%
8. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 68%
9. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 83%
10. Демонтаж оконных блоков – 100%
11. Монтаж оконных блоков – 100%
12. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 85%
13. Облицовка стен глазурованной плиткой – 20%
14. Подсыпка полов песком с уплотнением – 75%
15. Устройство армированной бетонной подготовки – 38%
16. Покрытие кровли профлистом – 35%

Задействованный персонал 35 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор

МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко











