

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 22.05.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

2 этап. Выполнение работ.

1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 55%
2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 95%
3. Устройство армированной бетонной подготовки – 95%
4. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 95%
5. Демонтаж радиаторов отопления – 81%
6. Прокладка трубопроводов канализации – 70%
7. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 55%
8. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 50%
9. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ – 65%
10. Облицовка стен фасада здания металlosайдингом – 85%
11. Облицовка карнизов профлистом – 45%
12. Установка организованного водостока – 50%
13. Утепление стен фасада здания – 80%

Задействованный персонал 22 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор
МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко











