

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 24.04.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

1 этап. Подготовительные работы (демонтажные):

1. Демонтаж дверей внутри помещения – 100%
2. Демонтаж подоконников и откосов – 100%
3. Закладка оконных проемов кирпичами – 100%
4. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 92%
5. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 88%
6. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 83%
7. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 83%
8. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 75%
9. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 100%
10. Демонтаж оконных блоков – 100%
11. Монтаж оконных блоков – 100%
12. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 85%
13. Облицовка стен глазурованной плиткой – 50%
14. Подсыпка полов песком с уплотнением – 90%
15. Устройство армированной бетонной подготовки – 85%
16. Покрытие кровли профлистом – 97%
17. Устройство кровли: мауэрлат, стропилы, обрешетка – 100%
18. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 85%
19. Демонтаж радиаторов отопления – 40%
20. Прокладка трубопроводов канализации – 42%
21. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 35%
22. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 5%
23. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ – 45%
24. Облицовка стен фасада здания металлосайдингом – 5%
25. облицовка карнизов профлистом – 5%
26. Установка организованного водостока – 5%

Задействованный персонал 25 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор

МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко









