

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 15.02.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

1 этап. Подготовительные работы (демонтажные):

1. Демонтаж дверей внутри помещения – 95%
2. Демонтаж подоконников и откосов – 95%
3. Закладка оконных проемов кирпичами – 95%
4. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 65%
5. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 75%
6. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 65%
7. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 75%
8. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 65%
9. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 55%
10. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 60%

Задействованный персонал 20 чел, 2 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор

МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

Ю.А. Корниенко

















