

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ  
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова  
на 21.02.2024 года

**«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»**

1 этап. Подготовительные работы (демонтажные):

1. Демонтаж дверей внутри помещения – 98%
2. Демонтаж подоконников и откосов – 98%
3. Закладка оконных проемов кирпичами – 98%
4. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 68%
5. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 78%
6. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 68%
7. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 78%
8. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 68%
9. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 58%
10. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 63%

Задействованный персонал 20 чел, 2 ИТР























