

Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова
на 21.05.2025 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

5 этап

Выполнение работ.

1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 100%
2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 100%
3. Устройство армированной бетонной подготовки – 100%
4. Прокладка трубопроводов канализации – 100%
5. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 100%
6. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 100%
7. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –100%
8. Подвесные потолки «Амстронг» - 90%
9. Установка внутренних дверей – 98%
10. Крыльцо главного входа – 95%
11. Электроснабжение, освещение – 86%
12. Установка умывальников, унитазов – 70%
13. Устройство линолеумных полов – 90%
14. Облицовка стен панелями «Криплат» - 95%
15. Подготовка потолков под водно-дисперсионную окраску – 90%

Задействованный персонал 5 чел, 1 ИТР

Прораб ООО «СК Вавилон»

С.Г. Смирнов

Директор

МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

А.А. Евзютин